

# PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES 2025

## D.1.15

CLAVE DE LA OBRA (SISTEMA)	DESCRIPCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	Obras con avance físico y financiero en 100%	Obras con avance físico y financiero en 0%
2025-805	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PIMENTA, HUEHUETLAN, S.L.P.	8 -- LA PIMENTA	\$ 503,440.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-810	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, HUEHUETLAN, S.L.P.	7 -- EL LIMONCITO	\$ 359,600.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-812	EQUIPAMIENTO CON 110 TINACOS DE 1100 LITROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE TANLEAB, HUEHUETLAN, S.L.P.	11 -- TANLEAB UNO	\$ 594,241.66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-813	EQUIPAMIENTO CON 65 TINACOS DE 1100 LITROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE TZINEJA, HUEHUETLAN, S.L.P.	15 -- TZINEJA UNO	\$ 351,201.89	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-814	REHABILITACION DE 70 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN 1, HUEHUETLAN, S.L.P.	2 -- CHUNUNTZEN UNO	\$ 578,956.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-815	CONSTRUCCION DE 53 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALAQUICH, HUEHUETLAN, S.L.P.	26 -- ALAQUICH	\$ 622,289.25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-816	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TANTOCCOY, HUEHUETLAN, S.L.P.	12 -- TANTOCCOY UNO	\$ 452,213.24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-817	CONSTRUCCION DE 60 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, HUEHUETLAN, S.L.P.	18 -- LA ESCALERA	\$ 364,965.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-818	EQUIPAMIENTO CON 50 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TATAQUATLA, HUEHUETLAN, S.L.P.	26 -- ALAQUICH	\$ 270,155.30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-819	EQUIPAMIENTO CON 20 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS, HUEHUETLAN, S.L.P.	16 -- TIERRAS COLORADAS	\$ 108,062.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-821	CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES EN EL BARRIO FRANCISCO VILLA, HUEHUETLAN, S.L.P.	60 -- BARRIO FRANCISCO VILLA	\$ 212,896.25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-824	REHABILITACION DE 750 ML. DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JULIM TANTOCCOY, HUEHUETLAN, S.L.P.	5 -- JULIM TANTOCCOY TRES	\$ 452,213.24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-829	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION UNO, HUEHUETLAN, S.L.P.	28 -- CHUNUNTZEN DOS SECCION UNO	\$ 359,747.32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-831	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, HUEHUETLAN, S.L.P.	9 -- SAN JOSE	\$ 478,395.60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-835	EQUIPAMIENTO CON 75 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO, HUEHUETLAN, S.L.P.	6 -- EL NACIMIENTO	\$ 405,332.80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-836	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN, HUEHUETLAN, S.L.P.	1 -- HUEHUETLAN	\$ 503,440.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025-841	CONSTRUCCION DE 80 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, HUEHUETLAN, S.L.P.	13 -- CRUZ BLANCA	\$ 486,620.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 Formato de Avance Físico Financiero  
 Ejercicio Fiscal 2025  
 Municipio: HUEHUETLAN

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Cuenta Estatal	Cuenta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-919	VARIAS LOCALIDADES / DISPENSAS PARA APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P.	506,100.00	0.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-03-2025 / 31-03-2025	100.00 %	100.00 %	1,000 PERSONAS	1,000 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	LONDRONES SANCHEZ LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES: 1000 DISPENSAS PARA LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLAN, CHUNUNTZEN DOS Y TANDUAMADZ																					
506,100.00 0.00 0.00 506,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: PAGO DE SERVICIOS Proyecto: PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Cuenta Estatal	Cuenta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-917	HUEHUETLAN / SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PUBLICO)	5,842,000.00	0.00	0.00	5,842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	0.00 %	0.00 %	1200 PERSONAS	1200 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES: SE LLEVARA A CABO EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON EL OBJETIVO DE TENER SENDEROS Y VIALIDADES MEJORES ELIMINANDO QUE PERMITAN EL TRAYECTO SEGURO																					
5,842,000.00 0.00 0.00 5,842,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Cuenta Estatal	Cuenta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-1029	TZINEJA UNO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO TZINEJA, SEGUNDA SECCION, HUEHUETLAN, S.L.P.	1,621,583.20	0.00	1,621,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2025 / 16-01-2025	0.00 %	0.00 %	500 PERSONAS	500 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	BREVEDA FERNANDEZ SANCHEZ	0	5000
1,621,583.20 0.00 1,621,583.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Cuenta Estatal	Cuenta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN
2025-1040	TANDUAMADZ / CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 150 M3 EN LA SECCION TRES DE LA LOCALIDAD DE TANDUAMADZ, HUEHUETLAN, S.L.P.	799,376.39	0.00	799,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-06-2025 / 17-07-2025	0.00 %	0.00 %	100 PERSONAS	100 PERSONAS	CONSTRUCCION	AYUNTAMIENTO	ALCANTARILLAS PIMA	0	4000
799,376.39 0.00 799,376.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																					

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Cuenta Estatal	Cuenta Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAS FISE	# SIFAS FAISMUN

